кт: "Временен открит паркинг при бл. 8 в ж.к. Дружба 3, гр Русе

Линеен календарен график

№	Вид работа	Продължителност	Проектиране в календарни дни	Строително монтажни работи в календарни дни
	Проучвателно-проектантски дейности	**15 Дни**		
1	Геодезическо заснемане	5 Дни		
2	Проект по част Пътна	6 Дни		
3	Проект по част ВиК	4 Дни		
4	Проект по част Ел	3 Дни		
5	Проект по част Газоснабдяване (при необходимост)	2 Дни		
6	Проект по част Паркоустройство и благоустрояване	2 Дни		
7	Пожарна безопастност	1 Дни		
8	ПБЗ	1 Дни		
9	ПУСО	1 Дни		
10	Сметна документация	2 Дни		
	Строително монтажни работи	**53 Дни**		
1	Откриване на строителна площадка	1 Дни		
2	Мобилизация	2 Дни		
3	Земни работи- отнемане хумус, профилиране на земно легло /изкоп, насип льос/, уплътняване	7 Дни		
4	Пътни работи- настилки от несвързани материали I- ви пласт	5 Дни		
5	ВиК канализационни мрежи	10 Дни		
6	Електро- осветление	10 Дни		
7	Пътни работи- бордюри,тротоари, настилки II-ри пласт, озеленяване	14 Дни		
8	Асфалтови работи	5 Дни		
9	Маркировка и постоянна сигнализация	2 Дни		
10	Предаване на обекта от изпълнителя на инвеститора /акт 15/	1 Дни		
11	Отстраняване на забележки / ако има такива/	5 Дни		
12	Въвеждане в експлоатация и демобилизация	1 Дни		

Автомагистрали "Черно море" АД
УПРАВЛЕНИЕ
Шумен

000128